Sønderho Havn Støtteforening

Formand Brian Schmidt Nielsen. Tlf. +45 21 68 00 80

Nyhedsbrev nummer 2 fra Sønderho Havn Støtteforening (SHS) 26. oktober 2026

Kære medlemmer af støtteforeningen

Hermed en lille update på projekt "oprensning sidste etape" da der er sket lidt udvikling i projektplanen. Ligeledes et par stemningsbilleder fra en hyggelig og meget effektiv vinterklargøringsdag inden de forudsagte høje vandstande, som især ramte natten til i dag (26.10.).

Hvordan går det med oprensningen?
Som beskrevet i sidste nyhedsbrev var vi – SHS og Nørre Nebel Entreprenørerne (NNE) – positive om at kunne nå ned til og med svajebassinet dog med det lille mén, at det kunne komme på tale, at vi ville blive nødt til at hæve oprensningsdybden til -1,5 meter i stedet for -2 meter i den sidste del af renden.
Desværre har det vist sig, at sedimentet i de nederste cirka 40 til 50 cm er ekstremt hårdt og også hårdere, end vi kunne have forudsagt. Dette sammenholdt med at der er meget, som i rigtig meget, sediment der skal oprenses, kan maskinen ikke holde sit estimerede dagsgennemsnit og derfor stod vi overfor 2 muligheder:

1. Hæve oprensningsdybden til ca. -1,5 meter
2. Finde yderligere donationer således vi kunne bibeholde den ønskede dybde.

Beregningerne som blev foretaget i starten af anlægsprojektet, viser at en jævn dybde virker bedst, når der kikkes på rendes mulighed for at være næsten selvrensende. Bestyrelsen ville derfor meget gerne have en ens dybde hele vejen ind, hvilket også øger brugervenligheden af renden og havnen.

Da vores gravetilladelse først udløber den 20.1.2027 er vi derfor som sådan ikke under et tidspres for at blive færdige bare vi er færdige inden da. Det er derfor aftalt med NNE at de nu graver mandag til torsdag for at spare på udgifter, hvilket bestemt også er til gavn for SHS. Det er ligeledes aftalt at de hver torsdag udjævner det oprensede således det ligger jævnt og fint.

Vi er så heldige, og meget taknemmelige for, at have modtaget ekstra donationer fra fonde og aftalen, efter meget konstruktive samtaler med NNE, er at vi graver ind til og med svajebassinet, og hele sidste etape er oprenset til kote -2 meter og med det oprensede sediment udjævnet.

Vi er meget glade for, at det nu endelig ser ud til at lykkes og trods diverse små benspænd og et oprindeligt budget, som desværre ikke holdt til det, der var planlagt, er samarbejdet med NNE og alle andre stakeholders rundt om oprensningsprojektet stadigvæk intakt og meget velfungerende.

For nuværende er det ikke muligt at løfte sløret omkring de yderligere donationer, da de endelige datoer for offentliggørelse endnu ikke er nået.

Sønderho Havn Støtteforening

Formand Brian Schmidt Nielsen. Tlf. +45 21 68 00 80

Vinterklargøring:

Plinter og andet flyttes fra yderbørs

Pontonen bjærges og trækkes ind til kajakstativet

Som altid tages pontonerne, plinter og andet ind for vinteren, således at alt er beskyttet, når der kommet forhøjet vandstand og storm.
Som altid i Sønderho stepper frivillige op og hjælper med både man og maskinpower – tak til alle for den store hjælp i lørdags.

Ud over at pontonerne nu er væk fra området, bedes de, som har mooringer liggende ude, fjerne disse, inden gravemaskinen kommer forbi, da der ellers er risiko for at disse ryger med i oprensningen.

På bestyrelsens vegne

Brian Schmidt Nielsen
Formand SHS
26. oktober 2026

Øvrige bestyrelsesmedlemmer er: Henrik Gram Madsen (Næstformand), Jens Peter Kolding (Kasser), Nicolai Mallet, Jens Wohlert.

Støt vores mange sponsorer – de støtter os